Bauablauf und Terminprogramm 2020

Instandsetzung Grüenen-Brücke Wasen

IO 42083

Witschi

Monat		Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Woche		23 24 25 26 27	28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51
Tag		1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	31 7 14 21	28 5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21
Baustelleneinrichtung								
Signalisation u. Abschrankung								
Inst.platz erstellen								
Inst. Platz Rückbau								
Neutralisation	Condecta							
Umstellen Verkehr								
Rückbau								
Gerüstbau								
Montage Konsolengerüst/Schutzlauf	Roth Gerüste							
Fussgängerprov.	Roth Gerüste							
Demontage	Roth Gerüste							
Rückbau								
Geländer								
Sondagen								
Belagsausbruch								
Randsteine abbrechen								
Aushubarbeiten Wiederlager								
Betonabtrag HDW	Hydro Jet							
Reinigung								
Untersuchungen								
Potenzialmessungen Sondagen	Baustofflabor							
Auswertung	Baustofflabor							
Anzeichnen	Baustofflabor							
Betonarbeiten								
Fahrbahn								
Konsolenköpfe								
Sanierungen Betonflächen								
Wiederlager								
Huttenkonstruktion								
Tiefbauarbeiten								
Grabarbeiten Wiederlager								
Auffüllarbeiten Wiederlager								
Abschlüsse								
Randabschlüsse Brücke								
Anpassugen Wiederlager								
Belagsarbeiten								
Abdichtung								
Gussasphalt Brücke	Aeschlimann							
Belag Wiederlager	Aeschlimann							
Fugen	Aeschlimann							
Trottoir								
Deckbelag								
Reserve								
Betoninstandsetzeung								
Sanierungen Betonflächen								
Wiederlager/Untrsichten								
Diverses								
Geländermontage								
Hydrophobierung								
Reserve								
Personalbestand	800h							

Betriebsferien

Installationen und Geräte
je nach Bedarf

Polier- Mannschaftscontainer
Werkzeugcontainer
WC