Bauablauf und Terminprogramm 2020

Instandsetzung Hornbach-Brücke Wasen

IO 42085

Witschi

Monat		Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Woche		23 24 25 26 27 28 29 30 31	32 33 34 35 36	37 38 39 40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50 51			
Tag		1 8 15 22 29 6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28 5 12 19 26	2 9 16 23 30 7 14 21			
Baustelleneinrichtung								
Signalisation u. Abschrankung								
Inst.platz erstellen								
Inst. Platz Rückbau								
Neutralisation	Condecta							
Umstellen Verkehr								
Rückbau								
Gerüstbau								
Montage Konsolengerüst/Schutzlauf	Roth Gerüste							
Fussgängerprov.	Roth Gerüste							
Demontage	Roth Gerüste							
Rückbau								
Geländer								
Sondagen								
Belagsausbruch								
Randsteine abbrechen								
Aushubarbeiten Wiederlager								
Betonabtrag HDW	Hydro Jet							
Reinigung								
Untersuchungen								
Potenzialmessungen Sondagen	Baustofflabor							
Auswertung	Baustofflabor							
Anzeichnen	Baustofflabor							
Betonarbeiten								
Fahrbahn								
Konsolenköpfe								
Sanierungen Betonflächen								
Wiederlager								
Tiefbauarbeiten								
Grabarbeiten Wiederlager								
Auffüllarbeiten Wiederlager								
Abschlüsse								
Randabschlüsse Brücke								
Anpassugen Wiederlager								
Belagsarbeiten								
Abdichtung	Aeschlimann							
Gussasphalt Brücke	Aeschlimann							
Trottoir	Aeschlimann							
Fugen								
Deckbelag								
Betoninstandsetzeung								
Sanierungen Betonflächen								
Wiederlager/Untrsichten								
Diverses								
Geländermontage								
Hydrophobierung								
Reserve								
Personalbestand	600h							
Installationen und Geräte je nach Bedarf								
Polier- Mannschaftscontainer								
Werkzeugcontainer								
WC								

Betriebsferien